

台中國家歌劇院工程缺失改善說明

類型	項目	說明	案例
違反法令	1	不符相關法令規定之缺失	大劇院觀眾席曲牆灑水頭等埋入設備週邊孔洞未補及未油漆，油漆色應與防災機器漆色相同
涉及安全	120	涉及防火區劃及建築結構等使用安全性之缺失	1. 安全梯常閉防火門無法自動關閉 2. 防火區設備管路防火填塞未確實 3. 防火隔音未施作、防火棉脫落 4. 大劇院頂棚燈光橋照明器具固定架因自重變形，更換安全固定架 5. 樓梯右上方管路防火填塞未處理 6. 樓層板間缺口未作防火填塞補洞 7. 安全梯旁管道間未施作防火處理 8. 音控室空調、消防及照明未施作
一般工程品質缺失	2046	契約圖說規範未符、施工品質不良及髒污等	1. 電梯及管道間內部貫通無氣密 2. 現場隔音門窗氣密條未施作 3. 硬化地坪施作不平整，壁面毯材粘著有深淺缺失 4. 管道間內輻射地坪未收尾 5. 燈具與天花板密合不足，造成漏光，燈具損壞不亮 6. 入口噴水池底抵石子底板有色差 7. 中劇幕塔屋頂女兒牆尚未油漆
其它雜項缺失	1620	現場清潔及管理等項目	1. 現場垃圾、粉塵未處理 2. 大廳地坪花崗石材明顯污染 3. 女廁拖布盆風管上下孔洞未封 4. 廢管件未處理掉 5. 吧台區及會客室地面未處理 6. 牆壁痕跡及粉塵處理
總計	3787		